



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

DETERMINAZIONE N. 149 del 21/05/2024 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

N. 462 del 06/06/2024 Registro GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA S.P.N. 145 (ALL'INCROCIO CON LA CIRCONVALLAZIONE NORD) - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione fattura ing. Rinaldis e approvazione Sal finale e liquidazione fattura Selva Mercurio.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di giugno.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco n° 65 del 30/12/2021 è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25/07/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2024 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2024-2026;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO, altresì, CHE:

- il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030."
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la finanza locale 6 l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 08/11/2021 ai comuni indicati nell'Allegato A sono stati assegnati i contributi per l'anno 2021 e il Comune di Vinovo è risultato beneficiario di una quota pari a € 200.000,00 che intende utilizzare per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP145 verso il comune di La Loggia;
- con Dpcm 28 luglio 2022 ad oggetto "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato disposto che gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con il PNRR e inclusi nell'Allegato 1 del medesimo DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione pubblicato o in corso di pubblicazione, la percentuale indicata nello stesso Allegato 1 del DPCM e nel caso specifico per è stato assegnato un ulteriore 10% di finanziamento pari a € 20.000,00;
- in data 21/02/2022, il Comune di Vinovo ha siglato un accordo di collaborazione (Rep. 17/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;
- con Determinazione n. 116 del 15/02/2022 è stato affidato all'Ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) un incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP145 verso il comune di La Loggia;
- con Determinazione n. 827 del 07/11/2022 è stato rideterminato l'impegno di spesa n. 228/22 di € 642,20 relativamente l'affidamento incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP145 verso il comune di La Loggia all'Ing. Carmelo RINALDIS, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo e la reiterazione vincolo preordinato all'esproprio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 16/12/2022 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi ed i relativi elaborati progettuali;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 09/06/2023 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo ed i relativi elaborati progettuali;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 298 del 25/01/2023 si è disposto di approvare le operazioni di gara per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA S.P.N. 145 (ALL'INCROCIO CON LA CIRCONVALLAZIONE NORD)" e di aggiudicare definitivamente all'operatore economico SELVA MERCURIO S.R.L. l'appalto in oggetto che ha presentato offerta con un ribasso del 14.07% e un costo della manodopera pari a € 95.351,54;
- con Determinazione n. 162 del 28/02/2023 è stato rideterminato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e si prende atto dell'aggiudicazione definitiva all'operatore economico SELVA MERCURIO S.R.L.;
- in data 22/03/2023 con il numero rep. 3636 è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP145 verso il comune di La Loggia. Finanziato dall'Unione Europea – Next generation Eu. Ambito PNRR: Missione 2, Componente 4, investimento 2.2;
- in data 27/03/2023 è stato stipulato il contratto di subappalto tra la ditta SELVA MERCURIO S.R.L. e la ditta AGRIGARDEN SRL con sede legale in Torino (TO) – Corso Vittorio Emanuele II n. 92, P.IVA 09164600018;
- in data 27/03/2023 è stato stipulato il contratto di subappalto tra la ditta SELVA MERCURIO S.R.L. e la ditta CO. FAS. SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Torino (TO) – Via Pietro Micca n. 15, con Partita Iva/Codice Fiscale 10405160010;
- in data 05/05/2023 è stato redatto il Verbale di Consegna Lavori;
- con Determinazione n. 619 del 24/07/2023 è stata riconosciuta l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e liquidare la fattura;
- con Determinazione n. 1017 del 05/12/2023 si è approvato il 1° SAL e si è liquidata la fattura n. 145PA2023 del 22/11/2023 dell'operatore economico SELVA MERCURIO S.R.L.;

- il direttore dei lavori, in data 19/01/2024, ha prodotto lo stato d'avanzamento n. 02, il registro di contabilità e il libretto delle misure che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale determinando un importo netto lavori pari ad 178.400,00 + IVA 10%;
- con Determinazione n. 194 del 14/03/2024 è stato approvato il 2° SAL e ed è stata liquidata la fattura n. 024PA2024 del 29/02/2024 dell'operatore economico SELVA MERCURIO S.R.L.;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la consegna lavori il 05/05/2023 con previsione di ultimazione al 01/09/2023;
- è stata disposta una sospensione dei lavori dal giorno 12 giugno al giorno 26 giugno 2023 (compresi), come si evince dal verbale di sospensione e il verbale di ripresa dei lavori;
- con Determinazione n. 732 del 14/09/2023 è stata approvata la "CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE SELVA MERCURIO SRL";
- con Determinazione n. 846 del 16/10/2023 è stata approvata la "CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE SELVA MERCURIO SRL";
- con Determinazione n. 1026 del 11/12/2023 è stata approvata la "CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE SELVA MERCURIO SRL";
- in data 09/01/2024 è stato comunicato il fine lavori dalla ditta SELVA MERCURIO SRL;
- in data 16/01/2024 è stato redatto dal D.L. il Verbale di ultimazione lavori condizionato, nella quale si assegna il termine perentorio di giorni 20 naturali consecutivi, scadenti il 05/02/2024;
- in data 14/02/2024 è stato redatto dal D.L. il Verbale di ultimazione lavori che certifica che tutti i lavori di piccola entità sono stati ultimati, confermando l'ultimazione dei lavori oggetto di appalto in data 29/01/2024;

CONSIDERATO CHE, ultimati i lavori, il D.L. ha redatto in data 02/04/2024 la Relazione sul conto finale e in data 19/04/2024 il Certificato di Regolare Esecuzione;

DATO ATTO che a seguito della Delibera di Giunta n. 196 del 04/12/2023 con la quale si approvava la 2° perizia di variante al progetto definitivo-esecutivo occorre rideterminare il quadro economico come segue, dando atto che l'importo complessivo di € **440.000,00** rimane invariato:

a)	LAVORI A BASE D'ASTA			-
	Lavori soggetti a ribasso	€ 359.008,61		-
	<i>di cui per il costo della manodopera soggetta a ribasso</i>	<i>€ 91.029,77</i>		-
	ribasso 14,07 % sull'importo a base di gara	-€ 50.512,51		-
b)	STIMA COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)			-
	di cui all'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	€ 9.482,39		-
	TOTALE (a+b)	€ 317.978,49		€ 317.978,49
	Le somme a disposizione dell'amministrazione sono riassunte nella tabella seguente:			-
	1) IVA 10% sui lavori (a+b)	€ 31.797,85		-
	2) Imprevisti sui lavori (a+b) IVA inclusa	€ 14.087,48		-

	3) Incentivo funzioni tecniche fondo innovazione (2% sui lavori a+b)	€ 7.452,80		-
	4) Spese tecniche per:			
	- Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensiva di Inarcassa e IVA affidata all' Ing. Carmelo Rinaldis	€ 29.455,99		
	- Per espropri, frazionamenti e attività amministrative	€ 5.180,00		
	5) Oneri per allacciamento ENEL (IVA inclusa)	€ 3.500,00		
	6) Oneri per allacciamento SMAT (IVA inclusa)	€ 21.238,80		
	7) Indennità di esproprio (vedi Allegato A)	€ 9.078,59		
	8) Tassa gara ANAC	€ 230,00		
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (1+2+3+4+5+6+7+8)	€ 122.021,51		€ 122.021,51
	IMPORTO TOTALE GENERALE (a+b+c)			€ 440.000,00

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n. 041PA2024 del 23/04/2024 emessa dalla ditta SELVA MERCURIO srl, via Alciato n. 1, 22100 Como (CO), P.IVA 01721450136, dell'importo complessivo di **€ 35.187,61**, così distinto € 31.988,74 per lavori ed € 3.198,87 per iva;
- parcella n. 14_24 del 25/04/2024 emessa dall'ing. Carmelo Rinaldis, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) – c.f. RNL CML 50A09 D975F, inerente progettazione dei lavori di realizzazione di rotatoria sulla S.P. n. 145, dell'importo complessivo di **€ 2.470,84**, così distinto € 1.947,38 per progettazione, € 77,90 di C.N.P.A.I.A. al 4%, ed € 445,56 per iva;
- nota di credito n. 049PA2023 del 23/05/2024 emessa dalla ditta SELVA MERCURIO srl, via Alciato n. 1, 22100 Como (CO), P.IVA 01721450136, per la sola variazione IVA;
- fattura n. 054PA2024 del 30/05/2024 emessa dalla ditta SELVA MERCURIO srl, via Alciato n. 1, 22100 Como (CO), P.IVA 01721450136, dell'importo complessivo di **€ 99,00**, così distinto € 90,00 per lavori ed € 9,00 per iva;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'ing. Carmelo Rinaldis, prot. INARCASSA 2190500.21-21-12-2023, pervenuto in data 19/02/2024 con scadenza in data 19/06/2024;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva della ditta SELVA MERCURIO S.R.L. prot. n. INAIL_42415353 del 12/02/2024 con scadenza validità il 11/06/2024;

CONSIDERATO CHE con prot. n. 8547 del 06/05/2024 la Ditta SELVA MERCURIO S.R.L. ha presentato garanzia fideiussoria relativa all'importo dello Stato finale dei lavori redatto dal DL il 25/03/2024, come citato dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e corrispondente alla somma di € 31.988,74;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 17/11/2015;
- l'art. 107 del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 31 dello Statuto Comunale.

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** lo stato dei lavori pari al finale, il libretto delle misure e il registro di contabilità che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, determinando un importo complessivo finale pari ad € 31.988,74 + IVA 10% da riconoscere all'impresa appaltatrice;
- 2) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, che si allegano alla presente, relativi ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA S.P.N. 145 (ALL'INCROCIO CON LA CIRCONVALLAZIONE NORD)";
- 3) **DI INTEGRARE** l'impegno di spesa n. 877/22 sub. 1 cap. 3822 di € 30.786,77;
- 4) **DI RIDETERMINARE** come segue il quadro economico dell'opera, dando atto che la somma complessiva di € **440.000,00** rimane invariata:

a)	LAVORI A BASE D'ASTA			-
	Lavori soggetti a ribasso	€ 359.008,61		-
	<i>di cui per il costo della manodopera soggetta a ribasso</i>	<i>€ 91.029,77</i>		-
	ribasso 14,07 % sull'importo a base di gara	-€ 50.512,51		-
b)	STIMA COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)			-
	di cui all'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	€ 9.482,39		-
	TOTALE (a+b)	€ 317.978,49		€ 317.978,49
	Le somme a disposizione dell'amministrazione sono riassunte nella tabella seguente:			-
	1) IVA 10% sui lavori (a+b)	€ 31.797,85		-
	2) Imprevisti sui lavori (a+b) IVA inclusa	€ 14.087,48		-
	3) Incentivo funzioni tecniche fondo innovazione (2% sui lavori a+b)	€ 7.452,80		-
	4) Spese tecniche per:			
	- Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensiva di Inarcassa e IVA affidata all' Ing. Carmelo Rinaldis	€ 29.455,99		
	- Per espropri, frazionamenti e attività amministrative	€ 5.180,00		
	5) Oneri per allacciamento ENEL (IVA inclusa)	€ 3.500,00		

	6) Oneri per allacciamento SMAT (IVA inclusa)	€ 21.238,80		
	7) Indennità di esproprio (vedi Allegato A)	€ 9.078,59		
	8) Tassa gara ANAC	€ 230,00		
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (1+2+3+4+5+6+7+8)	€ 122.021,51		€ 122.021,51
	IMPORTO TOTALE GENERALE (a+b+c)			€ 440.000,00

- 5) **DI LIQUIDARE** alla ditta SELVA MERCURIO srl, via Alciato n. 1, 22100 Como (CO), P.IVA 01721450136:
- la fattura n. 041PA2024 del 23/04/2024 emessa, dell'importo complessivo di **€ 35.187,61**, così distinto € 31.988,74 per lavori ed € 3.198,87 per iva;
 - la fattura n. 054PA2024 del 30/05/2024 dell'importo complessivo di € 99,00, così distinto € 90,00 per lavori ed € 9,00 per iva
 - la Nota di Credito n. 049PA2023 del 23/05/2024 dell'importo di €. 7.043,97 relativa al recupero dell'IVA erroneamente fatturato sulla fattura di anticipazione.
- 6) **DI IMPUTARE** la somma la somma dovuta alla ditta SELVA MERCURIO di complessivi di €. 32.078,74 con imputazione come segue:
- € 1.291,97 all'impegno n. 876/2022 sub 5
 - €. 30.786,77 all'impegno n. 877/2022 sub. 1
- 7) Di dare atto che la differenza di IVA di cui alla N.C. n. 049PA2023 pari ad €. 3.836,10 sarà recuperata con il prossimo versamento di IVA SPLIT PAYMENT dovuto all'erario
- 8) **DI LIQUIDARE** la parcella n. 14_24 del 25/04/2024 emessa dall'ing. Carmelo Rinaldis, via XXV Aprile n. 20, 10042 Nichelino (TO) – c.f. RNL CML 50A09 D975F, progettazione dei lavori di realizzazione di rotatoria sulla S.P. n. 145, dell'importo complessivo di **€ 2.470,84**, così distinto € 1.947,38 per progettazione, € 77,90 di C.N.P.A.I.A. al 4%, ed € 445,56 per iva, che trova copertura all'impegno di spesa n. 876/22 sub. 1 cap. 3816;
- 9) **CHE** per il presente appalto il codice CUP è **F21B18000770004**;
- 10) **CHE** per il servizio di progettazione il codice CIG è **Z2C34E33CD** e per il lavoro il codice CIG è **95589284ED**;
- 11) **DI PROCEDERE** successivamente al versamento dell'IVA trattenuta all'Erario, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23/01/2015;
- 12) **DI DARE ATTO** che il documento unico della regolarità contributiva e la dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 – Tracciabilità dei movimenti finanziari sono agli atti di questo Comune;
- 13) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario il pagamento della fattura tramite bonifico bancario;
- 14) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla ditta incaricata.

Di dare atto che la ditta sopra individuata è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Vinovo, reperibile all'indirizzo web <http://www.comune.vinovo.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=102>.

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Viviana GROSSO*

Anno Esercizio	Tipo Cap.	Numero Capitolo	Classificazione	Numero Impegno	Importo
2024	U	3822	10 05 2 202 04.5 202010 9012	877.1/22	30.268,82

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr.ssa Viviana GROSSO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa