



COMUNE DI VINOVO
Città Metropolitana di Torino



LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE

SULLA S.P. 145

(DI COLLEGAMENTO TRA VINOVO E LA LOGGIA)

Lavori rientranti nell'ambito PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2

CUP: F21B18000730004- CIG: 95595305B6

Stazione Appaltante: **Comune di Vinovo– Area Tecnico Manutentiva
Pianificazione e Controllo del Territorio**
Piazza Marconi ,1 10048 – Vinovo (TO) - **P.IVA:**
01504430016

Appaltatore: **G.S.M. COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Principe di
Piemonte n° 119 Pomigliano d'Arco NA. P.IVA. 058112151214
PEC gsmcostruzionisrl@legalmail.it

Imprese subappaltatrici: **AGRIGARDEN SRL** con sede in Corso Vittorio Emanuele II
n°92 a Torino (P.IVA. 09164600018)
PEC agrigarden@startpec.it

CO.FAS società cooperativa con sede in via Pietro Micca
n°15 a Torino (P.IVA. 10405160010)
PEC cofas@startpec.it

Contratto d'appalto: stipulato in data **06.04.2023** repertorio n° **3643**

1° Perizia di variante: approvata con deliberazione G.C. n°216 del 27/12/2023

2° Perizia suppletiva e di variante: approvata con deliberazione G.C. n°68 del 29/05/2024

Importo dei lavori base d'asta:	€	370.558,84
Ribasso d'asta: 16,96%	€	- 62.846,78
Importo netto per lavori, somministrazioni e spese:	€	307.712,06
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€	11.116,77
Importo contrattuale (oltre IVA 10%):	€	318.828,83

VERBALE DI 2^ RIPRESA DEI LAVORI

Premesso,

- Che i lavori in epigrafe sono stati regolarmente consegnati con verbale del 19/05/2023, con inizio dei lavori a decorrere dal giorno stesso;
- Che il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 15/09/2023
- Che a seguito della 1° sospensione dei lavori a decorrere dal 12/06/2023 a tutto il 26/06/2023, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato posticipato al 30/09/2023;
- Che con Determina n° 733 del 14/09/2023 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 1° proroga di 30 giorni, spostando il termine di ultimazione dei lavori al 30/10/2023;
- Che con Determina n° 847 del 16/10/2023 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 2° proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 30/11/2023;
- Che con Determina n° 1018 del 06/12/2023 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 3° proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 15/12/2023;
- Che con Determina n° 170 del 06/03/2024 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 4° proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 31/03/2024;
- Che nelle more dell'approvazione della 2° perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo approvato, con verbale del 26/03/2024, è stata disposta una sospensione dei lavori a decorrere dal 27/03/2024;
- Che con Delibera G.C. n°68 del 29/05/2024 è stata approvata la 2° Perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo approvato che assegna un'ulteriore proroga di 60 giorni, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 17/08/2024.

Per quanto premesso e considerato,

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **10** del mese di **giugno**, il sottoscritto D.L., essendo cessate le cause che hanno determinato la sospensione, **dispone di riprendere**, a decorrere dal giorno **14 giugno** tutti i lavori riguardanti la realizzazione delle opere in epigrafe.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE
Ing. Carmelo RINALDIS

L'IMPRESA APPALTATRICE
G.S.M. COSTRUZIONI SRL

visto
IL R.U.P.
Arch. Martina LEGGIO