



COMUNE DI VINOVO
Città Metropolitana di Torino



LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE

SULLA S.P. 145

(DI COLLEGAMENTO TRA VINOVO E LA LOGGIA)

Lavori rientranti nell'ambito PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2

CUP: F21B18000730004

Stazione Appaltante: **Comune di Vinovo– Area Tecnico Manutentiva Pianificazione e Controllo del Territorio**
Piazza Marconi ,1 10048 – Vinovo (TO) - **P.IVA: 01504430016**

Appaltatore: **G.S.M. COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Principe di Piemonte n° 119 Pomigliano d'Arco NA. P.IVA. 058112151214
PEC gsmcostruzionisrl@legalmail.it

Imprese subappaltatrici: **AGRIGARDEN SRL** con sede in Corso Vittorio Emanuele II n°92 a Torino (P.IVA. 09164600018)
PEC agrigarden@startpec.it

CO.FAS società cooperativa con sede in via Pietro Micca n°15 a Torino (P.IVA. 10405160010)
PEC cofas@startpec.it

Contratto d'appalto: stipulato in data **06.04.2023** repertorio n° **3643**

Perizia suppletiva e di variante: approvata con deliberazione G.C. n°216 del 27/12/2023

Importo dei lavori base d'asta della perizia:	€	297.277,04
Ribasso d'asta: 16,96%	€	- 50.418,19
Importo netto per lavori, somministrazioni e spese:	€	246.858,85
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€	8.429,46
Importo contrattuale (oltre IVA 10%):	€	255.288,31

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno **2024** il giorno **26** del mese di **marzo** a seguito dell'autorizzazione del RUP, ricevuta via email in pari data, a sospendere i lavori in modo da predisporre una perizia di variante,

Il sottoscritto D.L.

Premesso,

- Che i lavori in epigrafe sono stati regolarmente consegnati con verbale del 19/05/2023, con inizio dei lavori a decorrere dal giorno stesso;
- Che il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato per il 15/09/2023
- Che a seguito della 1° sospensione dei lavori a decorrere dal 12/06/2023 a tutto il 26/06/2023, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato posticipato al 30/09/2023;
- Che con Determina n° 733 del 14/09/2023 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 1° proroga di 30 giorni, spostando il termine di ultimazione dei lavori al 30/10/2023;
- Che con Determina n° 847 del 16/10/2023 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 2° proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 30/11/2023;
- Che con Determina n° 1018 del 06/12/2023 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 3° proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 15/12/2023;
- Che con Determina n° 170 del 06/03/2024 del Registro Generale il Comune di Vinovo ha concesso una 4° proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 31/03/2024;

Preso atto,

- a) che fase di realizzazione del canale irriguo che corre lungo la pista ciclabile, su indicazione fornite dal consorzio, si sono creati dislivelli superiori ad 1 mt; si rende quindi necessario installare un parapetto, nel tratto compreso tra la rotatoria ed il confine con il Comune di La Loggia, al fine di tutelare la sicurezza dell'utenza che percorre la pista ciclabile;
- b) che per recepire le opere sopra elencate è necessaria la stesura di una seconda perizia suppletiva e di variante;

Per quanto premesso e considerato, il sottoscritto D.L.,

DISPONE

Che a decorrere dal **27/03/2024**, per le cause sopra esposte e fino a che non venga emanato un ordine di ripresa, i lavori in epigrafe vengano **sospesi**.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE
Ing. Carmelo RINALDIS

L'IMPRESA APPALTATRICE
G.S.M. COSTRUZIONI SRL

visto
IL R.U.P.
Arch. Martina LEGGIO