



**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
SULLA S.P. 145**

(ALL'INCROCIO CON LA CIRCONVALLAZIONE NORD)

Lavori rientranti nell'ambito PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2

CUP: F21B18000770004- CIG: 95589284ED

Stazione Appaltante: **Comune di Vinovo– Area Tecnico Manutentiva
Pianificazione e Controllo del Territorio**
Piazza Marconi ,1 10048 – Vinovo (TO) - P.IVA: 01504430016

Appaltatore: **SELVA MERCURIO SRL** con sede in Via Alciato n°1 Como
(CO). P.IVA. 01721450136
PEC selvamercurio@legalmail.it

Imprese subappaltatrici: **AGRIGARDEN SRL** con sede in Corso Vittorio Emanuele II
n°92 a Torino (P.IVA. 09164600018)
PEC agrigarden@startpec.it

CO.FAS società cooperativa con sede in via Pietro Micca
n°15 a Torino (P.IVA. 10405160010)
PEC cofas@startpec.it

Contratto d'appalto: stipulato in data **22.03.2023** repertorio n°**3636**

Perizia suppletiva e di variante: approvata con deliberazione G.C. n°93 del 09/06/2023

Importo dei lavori base d'asta:	€	363.157,65
Ribasso d'asta: 14,07%	€	- 51.096,28
Importo netto per lavori, somministrazioni e spese:	€	284.466,35
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€	9.428,39
Importo contrattuale (oltre IVA 10%):	€	321.543,76

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

(art. 107 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.)

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di giugno a seguito della comunicazione via PEC della **SELVA MERCURIO SRL** con la quale richiedeva la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche che perdurano da svariati giorni;

Il sottoscritto D.L.

Premesso,

- Che i lavori in epigrafe sono stati regolarmente consegnati con verbale del 05/05/2023, con inizio dei lavori a decorrere dal giorno stesso;
- Che il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 01/09/2023

Preso atto ,

- a) Delle avverse condizioni atmosferiche che da diversi giorni interessano aree ove sono previsti i lavori;
- b) che le condizioni del terreno per la copiosa presenza d'acqua non consente lo svolgimento delle previste lavorazioni;

Per quanto premesso e considerato, il sottoscritto D.L.,

DISPONE

Che a decorrere dal 12/06/2023, per le cause sopra esposte e fino a che non venga emanato un ordine di ripresa, i lavori in epigrafe vengano sospesi.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE
Ing. Carmelo RINALDIS

visto
IL R.U.P.
Arch. Martina LEGGIO

L'IMPRESA APPALTATRICE
SELVA MERCURIO SRL

SELVA MERCURIO S.R.L.
IMPR. COSTRUZIONI EDILI
Via Alcide, 1 - 21100 COMO
P. IVA - C. F. 0121450136

