



COMUNE DI VINOVO
Città Metropolitana di Torino



**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE
SULLA S.P. 145**

(DI COLLEGAMENTO TRA VINOVO E LA LOGGIA)

Lavori rientranti nell'ambito PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2

CUP: F21B18000730004- CIG: 95595305B6

Stazione Appaltante: **Comune di Vinovo– Area Tecnico Manutentiva**
Pianificazione e Controllo del Territorio
Piazza Marconi ,1 10048 – Vinovo (TO) - P.IVA:
01504430016

Appaltatore: **G.S.M. COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Principe di
Piemonte n° 119 Pomigliano d'Arco NA. P.IVA. 058112151214
PEC gsmcostruzionisrl@legalmail.it

Imprese subappaltatrici: **AGRIGARDEN SRL** con sede in Corso Vittorio Emanuele II
n°92 a Torino (P.IVA. 09164600018)
PEC agrigarden@startpec.it

CO.FAS società cooperativa con sede in via Pietro Micca
n°15 a Torino (P.IVA. 10405160010)
PEC cofas@startpec.it

Contratto d'appalto: stipulato in data **06.04.2023** repertorio n°**3643**

Importo dei lavori base d'asta:	€	309.067,82
Ribasso d'asta: 16,96%	€	- 52,417,90
Importo netto per lavori, somministrazioni e spese:	€	256.649,92
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€	8.429,46
Importo contrattuale (oltre IVA 10%):	€	265.079,38



VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

(art. 107 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.)

L'anno **2023** il giorno **12** del mese di **giugno** a seguito della comunicazione via PEC della **G.S.M. COSTRUZIONI SRL** con la quale richiedeva la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche che perdurano da svariati giorni;

Il sottoscritto D.L.

Premesso,

- Che i lavori in epigrafe sono stati regolarmente consegnati con verbale del 19/05/2023, con inizio dei lavori a decorrere dal giorno stesso;
- Che il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 15/09/2023

Preso atto,

- a) Delle avverse condizioni atmosferiche che da diversi giorni interessano aree ove sono previsti i lavori;
- b) che le condizioni del terreno per la copiosa presenza d'acqua non consente lo svolgimento delle previste lavorazioni;

Per quanto premesso e considerato, il sottoscritto D.L.,

DISPONE

Che a decorrere dal 12/06/2023, per le cause sopra esposte e fino a che non venga emanato un ordine di ripresa, i lavori in epigrafe vengano sospesi.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE
Ing. Carmelo RINALDIS

L'IMPRESA APPALTATRICE
G.S.M.COSTRUZIONI SRL

visto
IL R.U.P.
Arch. Martina LEGGIO

Firmato digitalmente da:
Trocchia Pasquale
Data: 16/06/2023 12:47:20