



LAVORI: Demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di 1 GRADO GRAMSCI in Vinovo (TO) - Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU Missione 2 Componente 3 Investimento 1.1, Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici del PNRR.

DITTA APPALTATRICE: Quintino Costruzioni spa, Via Tunisia n. 3 – 10093 Collegno (To) – C.F. e P.IVA 08896090019

CONTRATTO: Contratto del 22/11/2023 repertorio 3671

IMPORTO LAVORI: a corpo € 4.407.797,26 (Euro quattromilioniquattrocentosettemilasettecentonovantasette/26), di cui € 163.862,36 oneri per la sicurezza oltre IVA.

C.U.P.: F22C21000580006

C.I.G.: 97928947C6

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI (art. 121 d.lgs. n. 36/2023)

L'anno 2024 il mese di settembre il giorno 16, in Vinovo, presso la sede della scuola secondaria di 1 GRADO GRAMSCI in Vinovo (TO),

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo alle ore 12:00 i signori:

- Arch. Piera Razetto, RUP dell'intervento in oggetto;
- Geom. Andrea Guitta, ufficio tecnico Comune di Vinovo;
- Arch. Bruno Maiolo, CSE;
- Ing. Marco Cuccureddu, Direttore Operativo opere strutturali;
- Dott. Stefano Cambursano, Assistente alla direzione architettonica e impiantistica;
- Ing. Massimo Giorgini, Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa Quintino Costruzioni spa;
- Geom. Roberto Napoli, Capo Cantiere dell'impresa Quintino Costruzioni spa;
- Geom. Maurizio Penso, assistente Quintino Costruzioni spa;
- Arch. Andrea Grasselli, Assistente architettonico e sicurezza;
- Arch. Beatrice Armano, Assistente architettonico

Considerato che con verbale in data 14.05.2024 veniva disposta la sospensione dei lavori con decorrenza dal 10.05.2024

Visto e accertato che:

- sono state ultimate le lavorazioni inerenti allo spostamento dei sottoservizi;
- l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire la ripresa dei lavori;
- la presenza di un nuovo cantiere per la realizzazione di un nuovo sottopasso della ferrovia di RFI, situato lungo il confine nord-est dell'area di cantiere, non creerà interferenze con la ripresa delle lavorazioni;



RTP: 2MIX Architetti Stp Srl: dl_gramsci@2mix.it | cse_gramsci@2mix.it
AREA PROGETTI Srl: domenico.racca@area-progetti.it | marco.cuccureddu@area-progetti.it
Arch. Francesco Carota f.carota@calibrozero.it | b.aramo@calibrozero.it
Ing. Flavio Urrai: furrai@tiscali.it

- la rimozione dell'amianto rimanente, a carico dell'impresa incaricata dal Comune di Vinovo, verrà autorizzata ad accedere al cantiere, previa verifica della documentazione necessaria da parte del CSE e redazione di apposito verbale;
- è stata ottenuta l'autorizzazione ai lavori di demolizione da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tramite pratica n. 14998 in data 21 agosto 2024.

Preso atto che sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori,

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone la ripresa dei lavori invitando l'Impresa Quintino Costruzioni spa a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di 1 GRADO GRAMSCI, fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 02.08.2026

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Il Responsabile del Procedimento rilascerà all'Appaltatore ove questi lo richieda una copia conforme del presente verbale.

Pertanto, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'impresa Appaltatrice

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Massimo Giorgini

Arch. Domenico Racca

Arch. Piera Razetto