

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Regione	Piemonte – Città Metropolitana di Torino
Comune di	Vinovo
Committente S.A.	Comune di Vinovo - Piazza Marconi n. 1 – 10048 Vinovo (TO), C.F. 01504430016
RUP/R.L.	Arch. Piera RAZETTO - Dirigente Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Lavori di	FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUOVA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT
CIG	983435D75
CUP	F27H21002460004 - CUP F28H22000540006
Appaltatore ATI	S.E.C.A.P. Spa (Mandataria) via Asti 25 – 10131 Torino, C.F. 04910190018 Consorzio San Luca per la cultura, l'arte ed il restauro Srl (Mandante) via dei Mille 14 - 10123 Torino
Contratto	Contratto Rep. n. 3667 del 27.09.2023
Tipo di contratto	A corpo, ai sensi del D.lgs. 50/2016
Ribasso unico	13,07%
Importo contrattuale lavori:	€ 5.786.585,96 di cui € 140.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA
Tempo per l'esecuzione lavori:	487 gg naturali e consecutivi a decorrere dal Verbale di Consegna Lavori Definitiva
Direzione Lavori Generale:	3+Progetti srl (mandataria)/Projema Srl (Mandante) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – vinovo@3piuprogetti.it Direttore Lavori Generale – Ing. Antonio PRESICCE Direttore Lavori Strutture e CSE – Ing. Diego IERARDI

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.10 D.M. 49/2018 e art. 107 del D.L gs 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO

- che in data odierna 23.08.2024, durante le operazioni demolizione dei bassi fabbricati e dei relativi impianti è stato tagliata una tubazione di adduzione di gas metano ancora attiva per la quale si è resa necessaria l'attivazione di un intervento di messa in sicurezza della linea in via d'urgenza da parte dell'ente gestore;
- che a fronte dell'intervento effettuato dall'ente gestore lo stesso ha comunicato la necessità di attuare un periodo sospensivo dei lavori per consentire l'eliminazione di residui gassosi e la ripresa dei lavori in sicurezza;
- che pertanto si ritiene che i lavori, in via temporanea, non possano procedere correttamente e in sicurezza per le motivazioni sopra citate;

RILEVATO

- che, a motivo della sospensione ai fini della sicurezza, non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore;

L'anno **2024**, il mese di **agosto**, il giorno **23** in **Vinovo (TO)**, **Via Nuova 6**; il sottoscritto Ing. Antonio PRESICCE in qualità di Direttore dei Lavori unitamente al CSE Ing. Diego IERARDI al sopra indicati ha compilato il presente verbale

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

DISPONE

all'impresa appaltatrice l' IMMEDIATA SOSPENSIONE di tutti i lavori in data odierna e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a regola d'arte e in sicurezza.

Si dà atto che le condizioni di RIPRESA dei lavori saranno accertate alla presenza del CSE nella giornata di lunedì pv. 26.08.2024 e in caso di cessato impedimento saranno ratificate a mezzo di Verbale di RIPRESA.


Si richiama l'impresa appaltatrice a provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere.

Si dà atto che seguiranno successive prescrizioni del CSE

Torino lì 23/08/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Antonio PRESICCE



Il C.S.E – Ing. Diego IERARDI



Per L'APPALTATORE

Arch. Maurizio VANNI (procuratore)

