



**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA  
SULLA S.P. 145  
(ALL'INCROCIO CON LA CIRCONVALLAZIONE NORD)**

Lavori rientranti nell'ambito PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2

**CUP: F21B18000770004- CIG: 95589284ED**

**Stazione Appaltante:** Comune di Vinovo— Area Tecnico Manutentiva  
Pianificazione e Controllo del Territorio  
Piazza Marconi ,1 10048 – Vinovo (TO) - **P.IVA: 01504430016**

**Appaltatore:** SELVA MERCURIO SRL con sede in Via Alciato n°1 Como  
(CO). **P.IVA. 01721450136**  
PEC [selvamercurio@legalmail.it](mailto:selvamercurio@legalmail.it)

**Contratto d'appalto:** stipulato in data **22.03.2023** repertorio n°**3636**

|                                                     |          |                   |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Importo dei lavori base d'asta:                     | €        | 331.044,29        |
| Ribasso d'asta: <b>14,07%</b>                       | €        | - 46.577,93       |
| Importo netto per lavori, somministrazioni e spese: | €        | 284.466,35        |
| Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso):    | €        | 9.482,39          |
| <b>Importo contrattuale (oltre IVA 10%):</b>        | <b>€</b> | <b>293.948,75</b> |

**PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI CONDIZIONATO**

(art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49)

L'anno **2024** il giorno **16** del mese di **gennaio** in **Vinovo**, a seguito della comunicazione dell'impresa in data **9 gennaio 2024** con la quale veniva comunicata la fine dei lavori ed a seguito della convocazione da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori in pari data, si sono riuniti sul luogo interessato dai lavori i seguenti soggetti:

- **Ing. Carmelo Rinaldis**, in qualità di Direttore dei Lavori e di CSE;
- **Geom. Enrico Monteleone** in qualità di delegate dell'impresa **SELVA MERCURIO Srl.**, con sede in Via Alciato n°1 Como (CO) **P.IVA. 01721450136**

- **Arch. Martina LEGGIO in qualità di RUP;**
- Richiamato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, approvato Delibera G.C. n. **216 del 16/12/2022;**
- Richiamata la **1^ perizia** di Suppletiva e di Variante approvata con delibera G.C. n°93 del **09/06/2023;**
- Richiamata la **2^ perizia** di Suppletiva e di Variante approvata con delibera G.C. n°196 del **04/12/2023;**

### **VISTI**

Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data **05/05/2023** nel quale il tempo assegnato per l'ultimazione degli stessi era previsto per il giorno **01/09/2023;**

Il Verbale di sospensione dei lavori a decorrere dal **12/06/2023** e fino a tutto il **26/06/2023** per complessivi giorni 15 (quindici) che ha portato il nuovo termine di ultimazione dei lavori fino al **16/09/2023.;**

Vista la **1^ proroga** concessa pari a giorni **30** (trenta) accordata con determina n° **732** del **14/09/2023**

Vista la **2^ proroga** concessa fino al **30/11/2023** accordata con determina n° **846** del **16/10/2023;**

Vista la **3^ proroga** concessa fino al **10/12/2023** accordata con determina n° **1026** del **11/12/2023;**

### **Considerato**

che per effetto delle sospensioni e proroghe il nuovo termine entro il quale dovevano essere completati tutti i lavori viene spostato al **10/12/2023.**

A seguito dei riscontri effettuati alla presenza continua di tutti gli intervenuti convocati dal Direttore dei Lavori

### **CERTIFICA**

Che i lavori in epigrafe risultano ultimati in data **9 Gennaio 2024** ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali i quali non incidono alla funzionalità dell'opera.

Che i lavori per effetto di quanto sopra esposto sono stati ultimati con **29 (ventinove)** giorni di ritardo;

Che i lavori marginali riguardano:

- Spostamento di un palo dell'illuminazione della rotatoria, in quanto la posizione da progetto interferiva con l'elettrodotto aereo; tale palo verrà posizionato nella posizione corretta (ad una distanza non inferiore a 3,50 mt dalla proiezione di caduta del cavo esistente);
- Posizionamento del cavo a seguito della posa del contatore (Enel Distribuzione) che avverrà nel momento in cui si realizza la cassetta C1M su palina;
- Su tutti i pali è necessario prolungare la guaina termorestringente fino alla dimensione di 20 cm fuori terra;
- La sistemazione dell'area verde dell'aiuola adiacente alla pista ciclabile avverrà in concomitanza con la posa del cordolo interno del tratto stesso della pista.

Per il completamento di tali lavorazioni si assegna il termine perentorio di giorni 20 naturali consecutivi a decorrere da oggi e scadenti il 05/02/2024, precisando che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'inefficacia del presente certificato;


Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante in quanto la formale accettazione è demandata al collaudo della stessa e alla approvazione del medesimo documento.

Il presente certificato, previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

Allegato: Delega speciale in data 12/01/2024 rilasciata dall'impresa Selva Mercurio al geom. Enrico Monteleone.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE

Ing. Carmelo RINALDIS



per L'IMPRESA APPALTATRICE  
SELVA MERCURIO Srl

Il delegato



visto

IL R.U.P.

Arch. Martina LEGGIO







**Spett.le COMUNE DI VINOVO**  
**Piazza Marconi n. 1**  
**10048 – Vinovo (TO)**  
**Alla c.a. RUP Arch. Martina LEGGIO**  
[protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it)

e p.c.  
**Spett.le DIREZIONE LAVORI**  
**Studio di Ingegneria**  
**Ing. Carmelo RINALDIS**  
**Via XXV Aprile n. 20**  
**10042 – Nichelino (TO)**  
[carmelo.rinaldis@ingpec.eu](mailto:carmelo.rinaldis@ingpec.eu)

**Oggetto: LAVORI DI RELAIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 145 NEL COMUNE DI VINOVO (TO).**

**CIG 95589284ED – CUP F21B18000770004**

**Impresa: SELVA MERCURIO SRL – Via Alciato n. 1 – 22100 Como (CO)**

La scrivente, in riferimento ai lavori in oggetto, comunica che gli stessi sono stati ultimati.

cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali saluti

Como, 09/01/2024

**SELVA MERCURIO S.R.L.**  
IMPR. COSTRUZIONI EDILI  
Via Alciato, 1 - 22100 COMO  
P. IVA - C. F. 01721450136

---

**SELVA MERCURIO S.r.l. - Via Alciato, 1 - 22100 COMO - Tel. 031.26.35.52 - Fax 031.24.04.28**  
Sito internet: [www.selvamercurio.com](http://www.selvamercurio.com) – posta elettronica: [info@selvamercurio.com](mailto:info@selvamercurio.com)

---

Reg. Soc. Como 22082 – Cap. Soc. € 250.000,00 i.v. - C.F./P.IVA/CCIAA 01721450136 / Certificato UNI EN ISO 9001:2015 – PCQ / Certificato UNI EN ISO 45001:2018 – PCQ  
/ Certificato UNI EN ISO 14001:2015 – PCQ  
Attestazione SOA: ESNA SOA 25912/16/00





**Spett.le COMUNE DI VINOVO**

**Piazza Marconi, n. 1**

**10048 - Vinovo (TO)**

**Alla c.a. Arch. Martina LEGGIO**

**protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**E P.C.**

**Spett.le DIREZIONE LAVORI**

**Studio di Ingegneria**

**Ing. Carmelo Rinaldis**

**Via XXV Aprile, n. 20**

**10142 Nichelino (TO)**

**carmelo.rinaldis@ingpec.eu**

**Oggetto : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 145 NEL  
COMUNE DI VINOVO (TO).**

**CIG 95589284ED - CUP F21B18000770004**

**Impresa: SELVA MERCURIO SRL, Via Alciato, n. 1 - 22100 Como (CO)**

Il sottoscritto Ferrari Stefano nato a Como il 17 Ottobre 1969 C.F. FRRSFN69R17C933J residente a Como in Via Dante 108 in qualità di Legale Rappresentante della Selva Mercurio S.r.l. con sede legale a Como in via Alciato 1 P.IVA e C.F. 01721450136 aggiudicataria dei lavori in oggetto

**DELEGO**

Il Sig. Monteleone Enrico nato ad Antonimina (RC) il 13-03-1965 a presenziare per mio conto alla convocazione per la stesura verbale di ultimazione lavori.

Si allega copia c.i.

Como, 12.01.2024

**FERRARI STEFANO**  
IMPR. COSTRUZIONI EDILI  
Via Alciato, 1 - 22100 COMO  
P. IVA - C. F. 01721450136

**SELVA MERCURIO S.r.l. - Via Alciato, 1 - 22100 COMO - Tel. 031.26.35.52 - Fax 031.24.04.28**  
Sito internet: [www.selvamercurio.com](http://www.selvamercurio.com) - posta elettronica: [info@selvamercurio.com](mailto:info@selvamercurio.com)

Reg. Soc. Como 22082 - Cap. Soc. € 250.000,00 i.v. - C.F./P.IVA/CCIAA 01721450136 / Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - PCQ / Certificato UNI EN ISO 45001:2018 - PCQ  
/ Certificato UNI EN ISO 14001:2015 - PCQ  
Attestazione SOA: ESNA SOA 25912/16/00





1983 mod. - D.C.T. - ROMA



Cognome **MONTELEONE**  
Nome **ENRICO**  
nato il **13/03/1965**  
(atto n. **4** p. **1** s. **A 1965**)  
a **ANTONIMINA** ( **RC** )  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **ORBASSANO**  
Via **VIA GRANSCI A. 36 INT. 10**  
Stato civile **CONIUGATO**  
Professione **GEOMETRA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.65**  
Capelli **BRIZZOLATI**  
Occhi **CASTANI**  
Segni particolari

  
Firma del titolare *Enrico Monteleone*  
**ORBASSANO 30/10/2013**  
L'UFF. D'ANAGRAFE  
D. RAPP  



