



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

DETERMINAZIONE N. 282 del 13/09/2023 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

N. 733 del 14/09/2023 Registro GENERALE

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla s.p. n. 145 (di collegamento tra Vinovo e La Loggia) - CUP F21B18000730004. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - PNRR Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2. - CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE G.S.M. COSTRUZIONI Srl.

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di settembre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco n° 65 del 30/12/2021 è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2023 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2023 – 2025;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO, altresì, CHE:

- il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.”*
- gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale 6 l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4*

– *Investimento 2.2*” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 08/11/2021 ai comuni indicati nell’Allegato A sono stati assegnati i contributi per l’anno 2021 e il Comune di Vinovo è risultato beneficiario di una quota pari a € 370.000,00 da destinarsi alla realizzazione di un nuovo tratto di pista – ciclopedonale di collegamento tra Vinovo e La Loggia;
- con DPCM 28 luglio 2022 ad oggetto “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili” è stato concesso un aumento del 10% di tale contributo al fine di fare fronte al problema del caro materiali e consentire l’avvio delle opere finanziate nell’ambito del PNRR;
- con Determinazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 496 del 06/02/2023 sono state approvate le operazioni di gara per l’affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA S.P. N. 145 (DI COLLEGAMENTO TRA VINOVO E LA LOGGIA)”, mediante ricorso alla piattaforma Net4market e l’aggiudicazione definitiva definitivamente all’operatore economico G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. l’appalto in oggetto;
- con Determinazione del Comune di Vinovo n. 234 del 16/03/2023 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione a favore della ditta G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA) – Via Principe di Piemonte n. 119;
- in data 06/04/2023 è stato sottoscritto con la ditta G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. il contratto, repertorio n. 3643;
- è stata effettuata la consegna lavori il 19/05/2023 con previsione di ultimazione al 15/09/2023;
- è stata disposta una sospensione dei lavori dal giorno 12 giugno al giorno 26 giugno 2023 (compresi), come si evince dal verbale di sospensione e il verbale di ripresa dei lavori.

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti comunali in data 30/08/2023, prot. n. 15936, con la quale l’anzidetta impresa esecutrice ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali con ultimazione degli stessi al 30/11/2023, a causa di un ritardo dell’inizio dei lavori rispetto alla previsione per una serie di concause logistiche ed ambientali, oltre che la presenza di un ulteriore cantiere, nel quale sono presenti gli stessi subappaltatori già autorizzati. Inoltre nello specifico della logistico, in quanto, a seguito del post Covid c’è stata una mole di lavoro a livello nazionale, facendo venir meno il personale specifico nel settore e creando delle difficoltà.

VISTO il parere espresso dal direttore dei lavori, ing. Carmelo Rinaldis, acquisito agli atti comunali in data 12/09/2023 prot. n. 16643, che recita “Il Direttore dei Lavori, vista la comunicazione dell’impresa Selva Mercurio srl con la quale richiede una proroga dei lavori, stante le motivazioni addotte, le stesse si ritengono solo parzialmente condivisibili data la particolarità oggettiva di carenza di approvvigionamenti e carenza di manodopera; a giudizio dello scrivente la proroga richiesta potrebbe essere accolta per un massimo di 30 giorni”.

RICHIAMATI l’art. 2.11 del Capitolato Speciale D’appalto e l’art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO CHE l’arch. Martina Leggio, in qualità di Responsabile del Procedimento, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni rispetto al termine previsto del 15/09/2023, quindi con termine ultimo per la conclusione dei lavori al 15/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”.

VISTO il D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “*Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*” (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTA la legge n. 145/2018, comma 130, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”.

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29/07/2021.

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “*Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163*” (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

1. **DI CONCEDERE** ai sensi dell'art. 107, comma 5, D. Lgs. 50/2016, una proroga di 30 (trenta) giorni rispetto al termine previsto del 15/09/2023, dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla s.p. n. 145 (di collegamento tra Vinovo e La Loggia) - CUP F21B18000730004. Intervento finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.2.
2. **DI DARE ATTO** che la nuova data di fine lavori rimane pertanto fissata alla data del 15/10/2023.
3. **DI RISCONTRARE** che sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell'Arch. Martina Leggio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
4. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vinovo, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla ditta incaricata.

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: NON DOVUTO

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa