

MATRICE DEI RISCHI

		Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Articolo contratto che identifica il rischio
RISCHIO OPERATIVO	rischio di costruzione	rischio di progettazione	BASSA	Ritardo nella progettazione	verifica progettazione utc	NO	SI	art 2 contratto
		rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	BASSA	Maggiori oneri	verifiche in corso d'opera	NO	SI	Art 12 CSP, art 20 contratto
		rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	BASSA	maggiori oneri	valutazione soluzioni alternative al verificarsi dell'evento, a parità di standard qualitativo	NO	SI	art. 44 CSP
		rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	MEDIA	Maggiori oneri	Previsione di penali	NO	SI	Art.45 CSP, Art.14 contratto
		rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	MEDIA	maggiori oneri	Previsione di penali	NO	SI	Artt. 47, 48, 49 del CSP, Art 18 contratto
		rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	BASSA	maggiori oneri	valutazione soluzioni alternative al verificarsi dell'evento, a parità di standard qualitativo, nonché di penali	NO	SI	Art 34, 35,38,39,40,4145 CPS, artt 13 e 14 contratto
	rischio di domanda	rischio di contrazione della domanda di mercato	NULLO	NESSUNO	Non previsto essendo rivolto alla PA	SI	NO	
		rischio di contrazione della domanda specifica	NULLO	NESSUNO	Trattandosi di ill. pubb. Non si prevedono riduzioni di punti luce	SI	NO	
	rischio di disponibilità	rischio di manutenzione straordinaria	BASSA	maggiori oneri	Oneri a carico del soggetto agg. Per l'intera durata del contratto	NO	SI	Art. 6 contratto, art 14 contratto,
		rischio di performance	MEDIA	minori ricavi	Revisione del sistema di efficientamento energetico e analisi scostamenti	NO	SI	Art. 7 contratto
		rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	NULLO	NESSUNO	impianti di proprietà dell'ente	SI	NO	ART. 32 CPS, art 6 contratto

ALTRI RISCHI

	Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Articolo contratto che identifica il rischio
	rischio di commissionamento	MINIMO	NESSUNO	Valutazione ed approvazione da parte dell'Ente del progetto definitivo/esecutivo	NO	SI	
	rischio amministrativo	MINIMO	maggiori oneri	impianti di proprietà dell'ente, già esistenti	NO	SI	Art.13 e art 6
	rischio espropri	NULLO	NESSUNO	impianti di proprietà dell'ente, già esistenti	SI	NO	Art.6 contratto, Artt 5 Cps
	rischio ambientale/o archeologico	NULLO	NESSUNO	impianti di proprietà dell'ente, già esistenti	SI	NO	art 5 Cps
	rischio normativopolitico-regolamentare	BASSA	Maggiori oneri e ritardi progettuali	valutazione soluzioni alternative al verificarsi dell'evento, a parità di standard qualitativo	NO	SI	Art. 6 contratto,
	rischio finanziario	BASSA	maggiori oneri	previsione di stipula di finanziamenti a tassi fissi o variabili con cap	NO	SI	artt. 2 e 7 contratto; art 2 CPS
	rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	NULLO	NESSUNO	servizio rivolto unicamente alla pa appaltante	NO	SI	Art 7 contratto
	rischio delle relazioni industriali	NULLO	NESSUNO	Il servizio non ha collegamenti diretti con le parti sociali	NO	SI	
	rischio di valore residuale	MEDIO	Minor valore bene	Verifica prima della scadenza del contratto delle possibili soluzioni migliorative ai prodotti	SI	NO	Artt.34,35 ,38,39,40,41, CPS, art 14 contratto.
	rischio di obsolescenza tecnica	MEDIO	Minor valore bene	Verifica prima della scadenza del contratto delle possibili soluzioni migliorative ai prodotti	SI	NO	Art.34,35,38,39,40,41,CPS;14 contratto:
	rischio di interferenze	BASSA	Ritardo nell'esecuzione	verifica preventiva degli interventi sul territorio	NO	SI	art 16 cps, art 6 contratto